



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

๑.๑ กลยุทธ์...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปล่อยปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ	จัดอบรมการให้ความรู้การเลี้ยงปลาและ จัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ สาธารณะ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ย อินทรีย์ จำนวน ๕๐ ราย	๑๐,๐๐๐	๙,๙๔๖	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง	กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอด สารเคมี	๕,๐๐๐	๘๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๕,๐๐๐	๓๐,๗๔๖			

(๒) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปแหล่งเกษตร เส้นไปห้วยบ่อแดง บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ หม้อ พร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุดตามมาตรฐาน ของ กฟภ. และขยายเขตเสา - สายไฟฟ้า - อุปกรณ์ประกอบรวมค่าแรง ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๒๗ ต้น ตาม มาตรฐานของ กฟภ.	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๓,๖๓๐.๒๓	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔๐๐,๐๐๐	-			

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

๒.๑ กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

(๑) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๕	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๕			

(๒) แผนงาน...การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดตำบลมาย (เดิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๕๐,๐๐๐ บาท)	จัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดตำบลมาย จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐			

๒.๒ กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น...

(๑) แผนงาน...การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา (เดิม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท)	จัดงานสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลมาย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๘๒	ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตำบลมาย	จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และสร้างขวัญกำลังใจผู้สูงอายุในเขตตำบลมาย ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๙๓๒			

๓. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี...

๓.๑ กลยุทธ์...พัฒนาคนให้มีคุณภาพให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.มาย	จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.มาย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ ราชการให้แก่บุคลากรสังกัด อบต.มาย	จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากรสังกัด อบต.มาย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๔	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน และแก้ไขปัญหาชุมชน	จัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน และจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านและ ตำบล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐			

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยตำบลมาย	จัดฝึกอบรมซ้อมแผนสาธารณภัยตำบลมาย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลมาย (อปพร.) ตำบลมาย (เดิม ๘๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาท)	จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนตำบลมาย (อปพร.) ตำบลมาย	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๗๖๓	ก.พ. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๓๐,๐๐๐	๑๒๖,๗๖๓			

(๓) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของพนักงานครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของพนักงานครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๕๕	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๐,๐๐๐	๒๓,๓๕๕			

๓.๒ กลยุทธ์...การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน...

(๑) แผนงาน...งบกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบฯ	๖,๙๔๐,๘๐๐	๖,๔๔๗,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๐๔๔,๘๐๐	๑,๙๘๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนฯ	๑๕๐,๐๐๐	๘๒,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาย	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาย	๕๐,๐๐๐	-	ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๙,๑๘๕,๖๐๐	๘,๕๑๒,๓๐๐			

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบล (ศจพ.ต.)	ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากจน	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากจน	๑๕,๐๐๐	-	ม.ค. - พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๖๕,๐๐๐	-			

๓.๓ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค...

(๑) แผนงาน...งบกกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบฯ	๙๑,๗๐๐	๙๑,๗๐๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๙๑,๗๐๐	๙๑,๗๐๐			

(๒) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๗,๖๑๔	ธ.ค. ๖๖ - ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาสมัครสัตว์ ประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า และจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๘,๗๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ ที่ ๒ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและ สุขภาพเด็กในชุมชน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพเด็กในชุมชน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างเครือข่ายหมอชุมชนในหมู่บ้าน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อมในชุมชน และปรับปรุงพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ โครงการควบคุมโรคติดต่อไอโอดีน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๗๐,๐๐๐	๒๖๖,๓๑๔			

(๓) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปณิธานสร้างสุขให้ผู้สูงอายุตำบลมาย (เดิม ๑๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท)	จัดกิจกรรมปณิธานสร้างสุขให้ผู้สูงอายุ ตำบลมาย	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๔,๒๘๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
			๑๓๐,๐๐๐	๑๑๔,๒๘๐			

๓.๔ กลยุทธ์...ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม...

(๑) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้าน มาย	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย	๖๖๐,๐๐๐	๖๒๐,๘๘๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนนาจาน กล้วยน้อย	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย	๔๘๖,๐๐๐	๔๗๗,๖๓๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง บ่อโนนสว่าง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง	๓๗๘,๐๐๐	๒๘๐,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน - กล้วยน้อย	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๕๒,๐๐๐	๒๓๕,๘๖๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาย	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๗๕,๙๐๐	๓๙๐,๑๗๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ - โนนสว่าง	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๗๓,๙๐๐	๓๑๐,๑๖๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒,๖๕๕,๘๐๐	๒,๓๔๕,๕๒๔			

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการทุนการศึกษานักเรียนยากจน ระดับ ปริญญาตรี	สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน ระดับปริญญาตรี จำนวน ๒ ทุน	๖๖,๐๐๐	๔๔,๕๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๖๖,๐๐๐	๔๔,๕๐๐			

๓.๕ กลยุทธ์...สร้างและพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	จัดอบรมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๕			

๓.๖ กลยุทธ์...ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของประชาชน...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดฝึกอบรมอาชีพสตรีและครอบครัว จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

๔. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน...

๔.๑ กลยุทธ์...ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการกิจกรรมเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ขุดลอกและเก็บกำจัดผักตบชวาและจอกแหน วัชพืชในลำห้วยสาธารณะตำบลมาย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน และกิจกรรมปลูกต้นไม้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลมาย (เดิม ๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๕,๐๐๐ บาท)	๑. กำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ๒. สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักษ์รักษาพันธุ์กรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	๑๕,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๓๐,๐๐๐	๒๑๘,๒๐๐			

๔.๒ กลยุทธ์...ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ...

(๑) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐			

๕. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

๕.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการ ประชุมราชการทางไกลผ่าน ดาวเทียม	๔๐,๐๐๐	๒๔,๙๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๒๖,๘๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	ค่ารับรอง	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % (ไม่ใช่ งบประมาณตาม โครงการ)	
๔	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จหรือ เข้าร่วมขบวนกรรับเสด็จฯ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ พวงมาลา	จ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พาน ประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน กรวยดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ หรือกระเช้าดอกไม้ สำหรับวาง บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัด งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ต่าง ๆ	๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๖	โครงการกิจกรรม "big cleaning day" อบต.มาย	จัดกิจกรรม "big cleaning day" อบต. มาย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการจัดจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลมาย	ค่าจัดจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๖,๙๕๕	๖,๙๕๕		ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๘	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือบุคคลเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจในการให้ ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.มาย	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๙	โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรใน องค์กร จำนวน ๔๐ ราย	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๘,๙๕๕	๓๓,๙๕๕			

๕.๒ กลยุทธ์...การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอบ้านม่วง	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบล บ้านม่วง เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตอำเภอบ้านม่วง	๓๐,๐๐๐	๒๒,๔๒๓	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ อบต. ม่วง เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับอำเภอ	๑๓,๐๐๐	๑๒,๕๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔๓,๐๐๐	๓๔,๙๒๓			

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่ารับรอง	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองในการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	๕,๐๐๐	๑,๙๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๑,๙๘๐			

๕.๓ กลยุทธ์...การร้กษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...งบกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น	๑๐๓,๒๐๕	๑๙,๒๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

(๒) แผนงาน...รักษาความสงบภายใน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. - ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการจัดตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ คำวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % (ไม่ใช้งบประมาณตาม	
๓	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมาย	จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมาย	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๐๐			

๕.๔ กลยุทธ์...การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย...

(๑) แผนงาน...รักษาความสงบภายใน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี	จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี	๒๕,๐๐๐	๒๑,๘๘๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๕,๐๐๐	๓๑,๘๘๕			

๕.๕ กลยุทธ์...การต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข...

(๑) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูปัญหาเสพติด	จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

๕.๖ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นข้างอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๑๗๔,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ เส้นศาลา ประชาคมหมู่บ้าน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๗๖ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕๗๔,๐๐๐	๕๖๔,๐๐๐			

(๒) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นทางหลวงไป หน้าวัดป่าสันติธรรมวนาราม บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการขุดลอกสระน้ำห้วยวังฮู บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ขุดลอกสระน้ำ ขนาดปากกว้าง ๓๐ เมตร กันกว้าง ๒๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๕,๙๑๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำ หมู่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาด กว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ผนัง ดำเนินการก่ออิฐฉาบปูนเรียบ ๒ ด้าน , ติดตั้งผนังตาข่ายโครงเหล็ก, ทำ เวทีขนาด ๓ เมตร ยาว ๙.๕ เมตร, ปู กระเบื้องพื้นอาคาร ขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว และงานระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน, พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสายหลักจาก ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นกลางหมู่บ้าน ไปศูนย์ ศพก. เชื่อมต่อบ้านดงหม้อทอง บ้านดำน ไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าบ้านนาย ศรีสุวรรณค์ สุคำภา ไปศาลาประชาคม บ้านหนอง บ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๔ ตารางเมตร (รวมปีกถนน ค.ส.ล.) ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๖๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำ หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ต่อเติมอาคาร คส.ล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๖ เมตร พื้นที่ต่อเติมอาคาร ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๙ ตารางเมตร (รวม ฟุตบอลบ่อนอก) , โครงหลังคาเหล็ก , หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่หนา ๕ มิลลิเมตร , ผนังก่ออิฐฉาบปูน ๒ ด้าน ส่วนบนติดตั้งลวดตาข่ายถักโครงเหล็ก , พื้นปูกระเบื้องขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว , งาน ระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน พร้อม ดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๙	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร สูง ๒.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๐๐,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๑๐	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. รอบอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	เทพื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร พร้อมปูหญ้าเทียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร และดำเนินการติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๑๗๕,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓,๘๒๕,๐๐๐	๓,๗๑๘,๐๐๐			

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ไปอ่างห้วยหิน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบล มาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๕๑๑,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น นาพัง บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ตีเส้นจราจรจำนวน ๑ งาน ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๔,๘๗๔,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒ ก.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	
			๕,๓๘๕,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร..

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ให้กับพนักงาน ส่วนตำบล จำนวน ๑ ตัว	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔,๘๐๐	๔,๘๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์...คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์...

๒.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง ตาม เกณฑ์ราคากลางฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐			

(๒) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔,๑๐๐	๔,๑๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุ...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน (เดิม ๘๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๙๘,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๗๘,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	วัสดุสำนักงาน (เดิม ๔๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๖๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๕๕๗	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๘๖๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๔๓,๐๐๐	๒๓๗,๔๒๖			

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน (เดิม ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๙๑.๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๙๑.๙๐			

(๓) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๒๑	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๔,๙๒๑			

(๔) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน (เดิม ๑๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๒๔,๔๘๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๕,๐๐๐	๒๔,๔๘๙			

(๕) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๔๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๑๓,๑๔๔			

(๖) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๘๙๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๔,๘๙๐			

๒. ประเภทวัสดุ...ไฟฟ้าและวิทยุ...

๒.๑ กลยุทธ์...การพัฒนองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เดิม ๕,๐๐๐ บาท โอน เพิ่ม ๑,๓๐๐ บาท รวม	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เช็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๖,๓๐๐	๖,๒๒๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เช็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๒,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๖,๓๐๐	๖,๒๒๐			

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เช็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๖ - มี.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๑๐,๐๐๐	-			

๒.๒ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เชื่อมขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐			

๓. ประเภทวัสดุ...งานบ้านงานครัว...

๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว (เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๗๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๐๙	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๐๙			

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมาย จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัต อบต.มาย จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศพด. บ้านมาย ศพด. บ้านนาจานกล้วยน้อย ศพด. บ้านหนองบ่อ - โนนสว่าง และค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปร่ง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	๗๗๖,๗๐๐	๖๖๔,๓๕๘.๑๒	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๗๗๖,๗๐๐	๖๖๔,๓๕๘.๑๒			

๔. ประเภทวัสดุ...ก่อสร้าง...

๔.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุก่อสร้าง (เดิม ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๙๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๕.๕๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๙๐,๐๐๐	๔๙,๙๐๕.๕๕			

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๗๐,๖๐๐	๖,๘๘๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๗๐,๖๐๐	๖,๘๘๐			

(๓) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๓๓.๖๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕๐,๐๐๐	๔๒,๗๓๓.๖๐			

๔.๒ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สว่า เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			

๕. ประเภทวัสดุ...ยานพาหนะและขนส่ง...

๕.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๐,๐๐๐	๑,๙๐๐			

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๖,๐๐๐			

๖. ประเภทวัสดุ...เชื้อเพลิงและหล่อลื่น...

๖.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (เดิม ๑๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๒๑๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๒๑๐,๐๐๐	๑๗๐,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๑๐,๐๐๐	๑๗๐,๓๐๐			

๖.๒ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (เดิม ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๙๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	๕๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๙๐,๐๐๐	๕๒,๔๐๐			

๖.๓ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค...

(๑) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น (เดิม ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๗,๕๐๐ บาท รวมเป็น ๕๗,๕๐๐ บาท)	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๕๗,๕๐๐	๕๖,๖๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕๗,๕๐๐	๕๖,๖๐๐			

๗. ประเภทวัสดุ...วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์...

๗.๑ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๓๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๕,๐๐๐	๓๐,๔๐๐			

(๒) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๕,๐๐๐	๓๔,๙๕๐			

๘. ประเภทวัสดุ...โฆษณาและเผยแพร่...

๘.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๓๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๓,๔๗๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๑๓,๔๐๙			

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ (เดิม ๓,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๘,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๘,๐๐๐	-			

(๓) แผนงาน...การศึกษา..

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๗๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๗๕๐			

(๔) แผนงาน...สาธารณสุข..

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๒,๗๐๐			

(๕) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์..

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๘๙๔	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๘๙๔			

(๖) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด ฟิล์มสไลด์ ฯลฯ	๑,๐๐๐	๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑,๐๐๐	๕๐๐			

๙. ประเภทวัสดุ...คอมพิวเตอร์...

๙.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์ (เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๓๐,๒๙๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
	รวม		๘๐,๐๐๐	๖๕,๒๙๐			

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีพียูไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

(๓) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีพียูไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๗๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๔,๗๕๐			

(๔) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ (เดิม ๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีพียูไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๕๐			

(๕) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๕	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๐,๐๐๐	๗,๘๖๕			

(๖) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ (เดิม ๓,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓,๗๐๐ บาท รวมเป็น ๖,๗๐๐ บาท)	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผลฮาร์ดดิสไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๖,๗๐๐	๖,๕๗๐	ม.ค - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๖,๗๐๐	๖,๕๗๐			

๑๐. ประเภทวัสดุ...เครื่องดับเพลิง...

๑๐.๑ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง (เดิม ๒๐,๐๐๐ บาท โอน	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๓๘,๗๐๐	๓๘,๓๕๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๓๘,๗๐๐	๓๘,๓๕๐			

๑๑. ประเภทวัสดุ...กีฬา...

๑๑.๑ กลยุทธ์...การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

(๑) แผนงาน...การการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุกีฬา	ค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา ลูกปิงปอง ลูก แบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแฮร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๓๖	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๘๐,๐๐๐	๗๙,๘๓๖			

๑๒. ประเภทวัสดุ...การเกษตร...

๑๒.๑ กลยุทธ์...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุการเกษตร (เดิม ๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ เพาะชำ ฯลฯ	๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๖,๐๐๐	๑๕,๗๐๐			

(๒) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุการเกษตร (เดิม ๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๕,๐๐๐ บาท)	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและ กำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุ เพาะชำ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๘,๗๕๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๕,๐๐๐	๘,๗๕๐			

๑๓. ประเภทวัสดุ...เครื่องแต่งกาย...

๑๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร. จำนวน ๔๖ ชุด และเสื้อกั๊ก อปพร. จำนวน ๙๑ ตัว	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๓๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐			

๑๔. ประเภทวัสดุ...จรรยา...

๑๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุจรรยา	ค่าวัสดุจรรยา เช่น กรวยจรรยา แผงกันจรรยา ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ ฯลฯ	๕,๐๐๐	๔,๙๕๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๕,๐๐๐	๔,๙๕๐			

๑๕. ประเภทวัสดุ...สนาม...

๑๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	วัสดุสนาม	ค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นส์ ถูนอน เข็มทิศ เปล เตียงนอน ฯลฯ	๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๒๙,๔๐๐	๒๙,๔๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กรณีกันเงินไว้แล้ว , กรณีขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินแล้ว , กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน , กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

๑. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

๑.๑ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นแยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๖ ไปบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน (มอก.ชั้น ๓) พร้อม ยาแนวรอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน ๑ บ้าย	๘๙๔,๔๕๐	๘๙๔,๔๕๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน (จ้างลั่ว) บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย - ชุดระบบพลังงานแสงอาทิตย์ On Grid ๕ kw พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง - เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ แบบ หอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ๑ ชุด - งานติดตั้งโครงรองรับแผงเซลล์ แสงอาทิตย์ ๑ งาน - งานท่อระบบประปา ๑ งาน - ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนไปแหล่งเกษตร เส้นห้วย วังฮู บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓	ซ่อมแซมถนนไปแหล่งเกษตร เส้นห้วยวังฮู	๑๘,๙๓๓.๒๙	๑๘,๕๐๐	ต.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๔	โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ยก พื้นสูง ๑.๕๐ เมตร หลังคามุงกระเบื้อง คอนกรีต	๑,๑๐๐,๐๐๐	๙๗๒,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นข้างอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิว จราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๗ ตารางเมตร (รวม ปีกถนน ค.ส.ล.) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๖	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลมาย	ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๗ เมตร , โครงหลังคาเหล็กมุง หลังคาด้วยแผ่นเมทัลชีทหนา ๐.๔๐ มิลลิ เมตร , เทพื้น ค.ส.ล. หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๙ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สน.ถ.๑๑๒-๐๑๖ ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองบ่อ-บ้านวังน้ำ ขาว หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบ่อ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๙,๑๕๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
	รวม		๑๒,๒๓๖,๓๘๓.๒๙	๘,๑๕๓,๔๕๐.๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลม้าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

- กลยุทธ์...สนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตและขยายตลาดการส่งออกสินค้าชุมชน...
- แผนงาน...การพาณิชย์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการตลาดนัดชุมชนสีเขียวตำบลม้าย	จัดทำสถานที่ตลาดนัดชุมชนสีเขียวตำบลม้าย - การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ - การติดตั้งระบบไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๕๐,๐๐๐	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

๒. กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...
- แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ข้างสถานีตำรวจเก่า บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ไปทาง ลัดบ้านตู หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร ,วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑ ม. (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางลิ่งกา พ่อชั้นชาย ไปสร้างใหม่ (ต่อเนื่อง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมลาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง ที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๗๔๓ ตารางเมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบะบกโท (ต่อเนื่อง) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมลาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายแล็ค พันธุ์คุ้ม ไปป่าช้าสาธารณประโยชน์ บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๔๔๗๕ ตารางเมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหลักเข้าหมู่บ้าน (ต่อเนื่อง) บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๒ ตารางเมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	จ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นห้วยด่านภูตอนล่าง บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเส้นถนนหลังอ่างห้วยหิน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เส้นสี่แยกบ้านนายจำลอง รักษาภักดี ไป หน้าบ้านนายครองทรัพย์ บุตรละคร บ้าน หนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๕๙.๖๒๕ ตารางเมตร (รวมปีกถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก) ,ไหล่ทางลูกรังข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นนอกรอบหมู่บ้าน ๓ ช่วง บ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ช่วง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๕๐ ตารางเมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก) และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ไปวังเลิง ฝั่งทิศตะวันตก บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อและ ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๔,๕๑๘,๐๐๐	๔,๔๙๘,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ตู้เก็บเอกสาร	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ ตู้	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐			

๒.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	จอแสดงภาพ ขนาด	จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน	๓,๓๐๐	๓,๓๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๓,๓๐๐	๓,๓๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 องค์การบริหารส่วนตำบลม้าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

- กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

๑. แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน เส้นข้างวัดอัมพวัน-หน้าโรงเรียน นาจานกล้วยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลม้าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๙๒ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำ ค. ส.ล. ขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๙,๐๐๐ บาท - สัญญา สว. ๒๗ ส.ค. - ๒๖ ต.ค. ๖๗	
			๔๕๐,๐๐๐				

๒. แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนน ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๓๔ ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกตั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการขออนุญาต ก่อสร้างกับสำนักงาน ทางหลวงฯ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบะบกโท (ต่อเนื่อง ๒) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกตั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนายแล็ค พันธุ์คุ้ม ไปป่าช้าสาธารณประโยชน์ (ต่อเนื่อง ๑) บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกตั้งข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอุดร ไปแดน ผ่านกำแพงวัดทุ่งสว่าง ถึงบ้านนายเสวย บุพศิริ บ้านตุ้ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือรวม ๒ ช่วง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นแยกบ้านนายสวัสดิ์ไปบ้านนายอุดม ทาพรหม บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลม้าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร , วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑ เมตร (มอก. ชั้น ๓) จำนวน ๙ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการทับซ้อนกับเขตพื้นที่ตำบลห้วยหลัว ยังหาข้อยุติไม่ได้	
---	---	---	---------	---	----------------	---	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เส้นถนนหลังอ่างห้วยหิน (ต่อเนื่อง ๑) บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เส้นร้านค้าภูเจริญไป หน้าบ้านนายกานิล เหง้าโสภา บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๓ ตาราง เมตร (รวมปีกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และ ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๓๙,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มหนองสามเหลี่ยมออกมาทางหลวง (ต่อเนื่อง ๑) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นไปวังเลิง ผังทิศตะวันตก (ต่อเนื่อง ๑) บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๒,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	
๑๐	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๓ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	-	พ.ค. - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๓๗,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ส.ค. - ๒๕ พ.ย. ๖๗	
รวม			๔,๕๐๐,๐๐๐	-			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาเครื่องละ ๓๗,๔๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง คุณสมบัติขณะสั่งเป่า ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๕	๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐	พ.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๗๕,๘๐๐	๗๕,๘๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

๑. กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...
 - แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ พลหาญดี บ้าน ด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่ น้อยกว่า ๗๒๕.๑๒๕ ตารางเมตร (รวมปีกถนน ค.ส.ล.) ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๕๐,๐๐๐	-	ก.ย. - ธ.ค. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๔๓,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๓๐ ก.ย. - ๒๕ ธ.ค. ๖๗	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๓ จุด ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมาย	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๗ เมตร พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	-	ก.ย. - ธ.ค. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๔๙๕,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๓๐ ก.ย. - ๒๕ ธ.ค. ๖๗	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๒๑๓ ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร	๙๘,๐๐๐	-	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	- อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ - วงเงินตามสัญญา ๙๘,๐๐๐ บาท - สัญญา ลว. ๒๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	
๔	รื้อถอนระบบประปาंनाใต้ดิน บ้าน กล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	- รื้อถอนระบบประปาंनाใต้ดิน จำนวน ๑ แห่ง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๑,๐๙๓,๐๐๐	๔๙,๐๐๐			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
 องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
 ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

๑.๑ แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา	พัดลมอุตสาหกรรม ๓ ขา ขนาด ๒๔ นิ้ว ใบพัดเหล็ก จำนวน ๔ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑. ขนาดใบพัด ๒๔ นิ้ว ๒. ใบพัดเหล็ก ๓. ปรับระดับแรงลม ๓ ระดับ ๔. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย มอก.	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	พัดลมไอน้ำ	พัดลมไอน้ำ ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ตัว ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑. ความจุถังน้ำไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ลิตร ๒. ปรับระดับแรงลม ๓ ระดับ ๓. ปรับมุมสายได้ ๙๐ องศา ๔. ปริมาณลม ๑๕,๐๐๐ ลบ.ม./ชม. ๕. ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มอก.	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๓	โต๊ะพับ อเนกประสงค์เตน เลส	โต๊ะพับอเนกประสงค์เตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร ราคาตัวละ ๔,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ตัว	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	เต็นท์ผ้าใบ	เต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร ราคาหลังละ ๒๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๓ หลัง	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๑๗๕,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐			

๑.๒ แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
				เบิกแล้ว			
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง ราคาตัวละ ๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาดและเป็นราคาที่เคยจัดซื้อ เนื่องจาก ครุภัณฑ์นี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๔,๘๐๐	๔,๘๐๐			

๑.๓ แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง ราคาตัวละ ๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาดและเป็นราคาที่เคยจัดซื้อ เนื่องจาก ครุภัณฑ์นี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน ราคาตัวละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว ตั้ง ตามราคาท้องตลาดและเป็นราคาที่เคยจัดซื้อ เนื่องจาก ครุภัณฑ์นี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์...โฆษณาและเผยแพร่...

๒.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล ราคาตัวละ ๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑. เป็นกล้องมิลเลอร์เลส (Mirrorless Camera) ๒. ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) ๓. มีระบบแฟลชในตัว ๔. สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน ๕. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ๖. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง	๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๕๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐			

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	ระดับ XGA ขนาด ๕,๐๐๐ ANSI Lumens ราคาเครื่อง ละ ๔๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณสมบัติตามบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๕.๓	๔๙,๙๐๐	๔๙,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๗๕ นิ้ว ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง คุณสมบัติตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ หน้า ๑๑ ลำดับที่ ๕.๔.๖	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๑๐๙,๙๐๐	๑๐๙,๐๐๐			

๓. ประเภทครุภัณฑ์...ไฟฟ้าและวิทยุ...

๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ชุดไมค์ลอยมือถือคู่ แบบ UHF	ชุดไมค์ลอยมือถือคู่ แบบ UHF ราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ชุด คุณสมบัติเฉพาะสิ่งขเป ดังนี้ ๑. ไมค์ลอยแบบมือถือ ๒ ตัว - มี LED แสดงสถานะแบตเตอรี่ - มีหน้าจอ LED แสดง Group/Channel - ใช้แบตเตอรี่ AA ๒ ก้อน ๒. เครื่องรับสัญญาณไมค์ลอย ๒ ขาแนล ๑ เครื่อง - เสออากาศติดตั้งภายในตัวเครื่องแบบ Diversity - ระบบ one - touch QuickScan เลือกความถี่ที่ดี ที่สุดสำหรับใช้งาน - LED แสดงสถานะของระดับ Audio แบบ ๒ สี	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๐๐			

๔. ประเภทครุภัณฑ์...งานบ้านงานครัว...

๔.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น	ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง ๑. ถังบรรจุน้ำด้านล่าง ๒. ปุ่มกด ๒ หัวจ่าย น้ำร้อนและน้ำเย็น ๓. ทำอุณหภูมิ น้ำเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๑๕°C ๔. ทำอุณหภูมิ น้ำร้อนได้ตั้งแต่ ๘๕ - ๙๕°C	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๙,๐๐๐	๙,๐๐๐			

๕. ประเภทครุภัณฑ์...คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์...

๕.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคาเครื่องละ ๒๔,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตาม	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ ๔,๑๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ %	
รวม			๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐			

ปัญหา/อุปสรรค

- ๑) งบประมาณที่มีอย่างจำกัดในการพัฒนา
- ๒) การคมนาคมบางพื้นที่อยู่ห่างไกล ในการฝึกอบรมอาชีพประชาชนเดินทางไม่สะดวกเกิดการล่าช้าหรือบางหมู่บ้านก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
- ๓) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีมาก แต่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งตำบล ทำให้การพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร
- ๔) ด้านการศึกษาตำบลมาย ถือเป็นตำบลหนึ่งที่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางเพื่อศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
- ๕) การดำเนินโครงการมีหลายโครงการที่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้หลายโครงการมีการดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ จึงทำให้มีการเร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการ และบางกิจกรรมโครงการไม่สามารถดำเนินได้ตามปีงบประมาณ
- ๖) มีบางโครงการที่กลุ่มเป้าหมายต้องเดินทางเข้าร่วมในระยะทางไกล กลุ่มเป้าหมายบางรายมีความลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่สะดวกทำให้เป็นภาระลูกหลานต้องรับส่งและมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้าร่วม
- ๗) ประชาชนในท้องที่ตำบลมาย ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ประจำ โดยเฉพาะหมดช่วงฤดูการทำนาแล้วประชาชนวัยแรงงานก็จะไปขายแรงงานต่างพื้นที่เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ประชากรวัยแรงงานที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงมีน้อย และส่วนที่อยู่ในพื้นที่ต้องทำงานรับจ้างหรือทำการเกษตรเพื่อหารายได้เสริม จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐที่มีการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมการประชุม การฝึกอบรมต่าง ๆ
- ๘) ในบางโครงการการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายโครงการโดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะการอบรมให้ความรู้ ส่วนใหญ่จำนวนกลุ่มเป้าหมายจะไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากมีภารกิจสำคัญเร่งด่วน หรือมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้
- ๙) องค์การบริหารส่วนตำบลมาย มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีน้อย

ข้อเสนอแนะ

- ๑) เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัดในการพัฒนา หน่วยงานได้มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนก่อนหลังก่อนการดำเนินการ โดยให้ประชาชนเป็นผู้เสนอเหตุผลความจำเป็นในขั้นตอนของประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วนที่สุด
- ๒) ในการจัดโครงการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี และเลือกวันให้มีความสอดคล้องกับช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ
- ๓) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรมีมาก แต่ไม่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งตำบล ทำให้การพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร จึงควรส่งเสริมการทำเกษตรระยะสั้น ใช้น้ำน้อยในการปลูก
- ๔) ด้านการศึกษาตำบลมาย ถือเป็นตำบลหนึ่งที่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเดินทางเพื่อศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จึงควรส่งเสริมการเลือกสถานที่ศึกษาในพื้นที่หรืออยู่ใกล้เคียง หรือเลือกสถานศึกษาที่มีการเดินทางไปกลับอยู่ใกล้ เช่น พักในหอพักของสถานศึกษา หรือหอพักใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นต้น

๕) การดำเนินโครงการมีหลายโครงการที่ไม่สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้หลายโครงการมีการดำเนินการในไตรมาสที่ ๔ จึงทำให้มีการเร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการ และบางกิจกรรมโครงการไม่สามารถดำเนินได้ตามปีงบประมาณ ดังนั้น จึงควรมีการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินเป็นประจำต่อเนื่อง เช่น มีการประชุม ๑ - ๒ ครั้ง/ไตรมาส

๖) มีบางโครงการที่กลุ่มเป้าหมายต้องเดินทางเข้าร่วมในระยะทางไกล กลุ่มเป้าหมายบางรายมีความลำบากโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากส่วนใหญ่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการไม่สะดวกทำให้เป็นภาระลูกหลานต้องรับส่งและมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้าร่วม แต่เนื่องจากกิจกรรมโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์จึงเข้าร่วมทุกครั้ง

๗) ประชาชนในท้องที่ตำบลมาย ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ประจำ โดยเฉพาะหมดช่วงฤดูการทำนา แล้วประชาชนวัยแรงงานก็จะไปขายแรงงานต่างพื้นที่เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ประชากรวัยแรงงานที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่จึงมีน้อย และส่วนที่อยู่ในพื้นที่ต้องทำงานรับจ้างหรือทำการเกษตรเพื่อหารายได้เสริม จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐที่มีการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมการประชุม การฝึกอบรมต่าง ๆ หน่วยงานจึงควรชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ ให้ผู้นำหมู่บ้านหรือประชาชนได้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้านให้เข้าร่วมด้วยทุกครั้งแล้วนำไปถ่ายทอดต่อให้ประชาชนได้รับทราบ

๘) ในบางโครงการการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายโครงการโดยเฉพาะกิจกรรมในลักษณะการอบรมให้ความรู้ ส่วนใหญ่จำนวนกลุ่มเป้าหมายจะไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ในโครงการ เนื่องจากมีการกิจสำคัญเร่งด่วน หรือมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ แต่เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงานดำเนินการจึงมีการปรับวิธีการทำงานในเชิงรุกโดยการเข้าพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโดยตรง และการสร้างผู้นำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้คนในหมู่บ้านได้ทราบอย่างทั่วถึง

๙) องค์การบริหารส่วนตำบลมาย มีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา การท่องเที่ยว การกีฬาและนันทนาการ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีน้อย หน่วยงานจึงควรกระจายการอนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้มีความครอบคลุมครบถ้วนทุกประเด็นยุทธศาสตร์

๑๐) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม ๑ หมู่บ้าน ๑ ศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์เรียนรู้อาชีพเสริมจากการทอผ้า ทอเสื่อจากพืชธรรมชาติ เป็นต้น