



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร



สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

๑.๑ กลยุทธ์...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการปลูกพืชปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์	จัดอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน ๕๐ ราย	๑๔,๐๐๐	ตำบลมาย	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๓,๙๔๖.๐๐	๙๙.๖๑	เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ปลาตำบลมาย	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนตำบลมาย จำนวน ๕๐ คน และจัดซื้อวัสดุสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	๒๕,๐๐๐	ตำบลมาย	พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๙๒๕.๐๐	๘๓.๗๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	กิจกรรมปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารเคมี	๕,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนบน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาว ๕๘๘ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยจิ้ว บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความยาว ๑,๑๘๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตรหรือ ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๔๙๓,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนล่าง บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ความยาว ๘๐๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านดู่ หมู่ที่ ๕	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๔๙๓,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยฝายใหม่ บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด-ขนย้ายไม่น้อยกว่า ๘,๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร และปริมาณขุดดินพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๘	โครงการขุดลอกลำห้วยมาย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ก้นลำห้วยกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความยาว ๖๘๘ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร , วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖x๑.๐๐ เมตร (มอก. ชั้น๓) จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนว รอยต่อและติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้าน หนองบ่อ หมู่ที่ ๘	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๘๕,๐๐๐	๙๗.๓๙	กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการขุดลอกลำห้วยแตก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาว ๔๕๒ เมตร ความ ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาณขุด ดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๔๑ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านโนน สว่าง หมู่ที่ ๙	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๗๙	กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนกลาง บ้าน มาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔.๐๕๖ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๓๕ เมตร หรือปริมาณดินขุด-ขน ย้ายไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๔ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม	๑๐ โครงการ	๓,๕๓๒,๐๐๐				๑,๙๗๗,๘๗๑	๕๖.๕๖	

(๒) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปแหล่งเกษตร เส้นไปห้วยวังชู บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย จำนวน ๑ เครื่อง พร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุด และขยายเขตเสา - สายไฟฟ้า - อุปกรณ์ประกอบครบ ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๒๗ ต้น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	พฤศจิกายน - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๙๗,๒๔๑.๗๑	๙๙.๓๑	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐				๓๙๗,๒๔๑.๗๑	๙๙.๓๑	

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

๒.๑ กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

(๑) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๙,๘๙๘	๙๙.๔๙	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐				๑๙,๘๙๘	๙๙.๔๙	

(๒) แผนงาน...การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการกีฬาด้านยาเสพติดตำบลมาย	จัดกิจกรรมกีฬาด้านยาเสพติดตำบลมาย จำนวน ๑ ครั้ง	๒๕๐,๐๐๐	ตำบลมาย	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๒๔๙,๙๗๕	๙๙.๙๙	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	๑ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐				๒๔๙,๙๗๕	๙๙.๙๙	

๒.๒ กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น...

(๑) แผนงาน...การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดงานสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลมาย	๑๕๐,๐๐๐	ตำบลมาย	กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๔๙,๙๗๕	๙๙.๙๘	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตำบลมาย	จัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน สงกรานต์และสร้างขวัญกำลังใจผู้สูงอายุใน เขตตำบลมาย ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ตำบลมาย	เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๙,๙๕๕	๙๙.๘๕	เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ เบิกบ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ เบิกบ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ที่ ๓ ประเพณีบุญมหาชาติประจำปี บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ มหาชาติประจำปี บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๘
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ประเพณีบุญเดือน ๓ บ้านกล้วยน้อย หมู่ ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ เดือน ๓ บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบล มาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ เบิกบ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ เบิกบ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ประเพณีบุญเดือน ๓ บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญเดือน ๓ บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญเบิกบ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ประเพณีบุญคุณลาน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีบุญคุณลาน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘
	รวม	๑๒ โครงการ/กิจกรรม	๒๓๐,๐๐๐				๒๑๔,๙๓๐	๙๓.๔๕	

๒.๓ กลยุทธ์...จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ...

(๑) แผนงาน...แผนงานเคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม เทพินสถาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ม้านั่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ชุด , ขารับ ม้านั่งไม้ จำนวน ๒ ชุด งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๙๕,๐๐๐ บาท	๑๙๕,๐๐๐	อบต.มาย	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม	๑ โครงการ	๑๙๕,๐๐๐				-	-	

๓. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี...

๓.๑ กลยุทธ์...พัฒนาคนให้มีคุณภาพให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการกิจกรรม "big cleaning day" อบต.มาย	จัดกิจกรรม "big cleaning day" อบต.มาย	๕,๐๐๐	ตำบลมาย	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔,๗๓๐	๙๔.๖๐	มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๑๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๖๖๐	๕๖.๖๐	มีนาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๒๕๐,๐๐๐	ตำบลมาย	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.มาย	จัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต.มาย	๕,๐๐๐	ตำบลมาย	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔,๗๐๐	๙๔.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.มาย	จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.มาย	๑๒,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแก้ไขปัญหาชุมชน	จัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนและจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านและตำบล	๒๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	๖ โครงการ	๓๐๒,๐๐๐				๒๗,๐๙๐	๘.๙๗	

๓.๒ กลยุทธ์...การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ยากจน...

(๑) แผนงาน...งบกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	การจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ	๗,๑๓๖,๙๐๐ โอนลด ๓๐๙,๐๓๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๖,๘๐๘,๐๐๐	๙๙.๗๑	กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๙๙๖,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๒,๐๒๓,๒๐๐	๙๙.๙๒	กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนฯ	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๘,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๘๔,๐๐๐	๖๘.๘๕	กันยายน ๒๕๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาย	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมาย	๕๐,๐๐๐	ตำบลมาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๔ โครงการ/กิจกรรม	๙,๐๒๔,๖๗๐				๘,๙๑๕,๒๐๐	๙๘.๗๙	

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากจน	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ยากจน	๒๕,๐๐๐	ตำบลมาย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๒๕,๐๐๐	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐				๒๕,๐๐๐	๑๐๐	

๓.๓ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค...

(๑) แผนงาน...งบกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบฯ	สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามระเบียบฯ	๙๑,๗๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๙๑,๗๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	๑ โครงการ	๙๑,๗๐๐				๙๑,๗๐๐	๑๐๐	

(๒) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	มกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔,๔๕๕	๔๔.๕๕	กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการทำหมันสุนัขและแมวตำบลมาย	ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลมาย จำนวน ๑๐๐ ตัว	๓๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๕,๓๖๕	๘๔.๕๕	เมษายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	จัดฝึกอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และจัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	ธันวาคม ๒๕๖๗ - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕๙,๙๗๕	๙๙.๙๖	เมษายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๖	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ ที่ ๓ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้าน กล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้การควบคุมโรคขาด สารไอโอดีน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบล มาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิง รุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและ พระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรง ห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณา การเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและพระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยใน หลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แบบบูรณาการเชิงรุกในกลุ่มประชาชนและ พระภิกษุ สามเณร อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป "สนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรง ห่วงใยสุขภาพประชาชน" บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑๐	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุมโรค หนองพยาธิให้กับประชาชน บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมในชุมชน และปรับปรุงพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้และการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๓	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ โครงการควบคุมโรคมาลาเลีย บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมโรค มาลาเลียให้กับประชาชน บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	เมษายน - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
	รวม	๑๓ โครงการ/กิจกรรม	๓๐๐,๐๐๐				๒๘๙,๗๙๕	๙๖.๖๐	

(๓) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการป็นเยี่ยมสร้างสุขให้ผู้สูงอายุตำบลมาย	จัดกิจกรรมป็นเยี่ยมสร้างสุขให้ผู้สูงอายุตำบลมาย	๑๓๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	๑๒๘,๔๐๐	๙๘.๗๗	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๑๓๐,๐๐๐				๑๒๘,๔๐๐	๙๘.๗๗	

๓.๔ กลยุทธ์...ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม...

(๑) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านมาย	๖๖๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๕,๐๐๐	โรงเรียนชุมชนบ้านมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๘๓๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนนาจางกล้วยน้อย	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนนาจางกล้วยน้อย	๕๔๐,๐๐๐	โรงเรียนนาจางกล้วยน้อย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๘๔,๑๕๑	๘๙.๖๖	กันยายน ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง	๓๒๔,๐๐๐	โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๓๓,๓๒๕	๗๒.๐๑	กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๙,๘๙๐	๙๙.๖๓	มกราคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน - กล้วยน้อย	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๒๘,๒๐๐	ศพด. นาจาน- กล้วยน้อย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๓๙,๘๘๐	๗๓.๐๙	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาย	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๔๓๐๒๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	ศพด.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๗๒,๔๓๒	๘๗.๕๙	กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ - โนนสว่าง	- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๑๘,๒๐๐	ศพด. หนองบ่อ - โนนสว่าง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๖๐,๙๕๓	๘๒.๐๑	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๗ โครงการ	๒,๘๐๐,๖๐๐				๒,๔๕๕,๖๓๑	๘๗.๖๘	

(๒) แผนงาน...การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการฝึกอบรมศาสนาพิธีกรตำบลมาย	จัดฝึกอบรมศาสนาพิธีกร หมู่บ้านละ ๓ คน รวมจำนวน ๓๐ คน	๑๒,๐๐๐	อบต.มาย	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๑๒,๐๐๐				๑๒,๐๐๐	๑๐๐	

(๓) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการทุนการศึกษานักเรียนยากจน ระดับ ปริญญาตรี	สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนยากจน ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓ ทุน	๙๙,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๖๑,๒๐๐	๖๑.๘๒	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๙๙,๐๐๐				๖๑,๒๐๐	๖๑.๘๒	

๓.๕ กลยุทธ์...สร้างและพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ เยาวชน	จัดอบรมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๕๐ คน	๑๕,๐๐๐	ตำบลมาย	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐				๑๕,๐๐๐	๑๐๐	

๓.๖ กลยุทธ์...ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของประชาชน...

(๑) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีและครอบครัว	จัดฝึกอบรมอาชีพสตรีและครอบครัว จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิ การสังคม	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน...

๔.๑ กลยุทธ์...ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕๐ คน และกิจกรรมปลูกต้นไม้	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลมาย	๑. กำหนดขอบเขตพื้นที่เป้าหมาย ๒. สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ปกป้องรักษาพันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๑๐๐	

๔.๒ กลยุทธ์...ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ...

(๑) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน	๒๓,๐๐๐	๑๐ หมู่บ้าน	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๓,๐๐๐	๑๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๒๓,๐๐๐				๒๓,๐๐๐	๑๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

๕.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ค่าธรรมเนียมการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)	๗๐,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม	๔๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๓,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๒,๓๓๐	๖๗.๑๙	กันยายน ๒๕๖๘
๓	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีพระราชพิธีหรือวันสำคัญต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	ค่ารับรอง	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย	๑๐,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จหรือเข้าร่วมขบวนกรับเสด็จฯ	๑๐,๐๐๐	จังหวัด สกลนคร	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	จ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มทองพานพุ่มเงิน กรวยดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ หรือกระจเขาดอกไม้ สำหรับวางบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ	๕,๐๐๐	จังหวัด สกลนคร	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓,๐๐๐	๖๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๗	โครงการจัดจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ค่าจัดจ้างทำและบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย	๖,๙๕๕	อำเภอบ้านม่วง	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๖,๙๕๕	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล	ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน องค์กร สถาบันหรือบุคคลเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจในการให้ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.มาย	๑๕,๐๐๐	ตำบลมาย	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรในองค์กร จำนวน ๔๐ ราย	๑๒,๐๐๐	ตำบลมาย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	หน่วยตรวจ สอบภายใน	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	มกราคม ๒๕๖๘
	รวม	๙ โครงการ	๒๒๑,๙๕๕				๗๙,๒๘๕	๓๕.๗๒	

๕.๒ กลยุทธ์...การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอื่น...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	อุดหนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอบ้านม่วง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลบ้านม่วง เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเขตอำเภอบ้านม่วง	๓๕,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๒๒,๘๙๕.๑๑	๖๕.๔๑	ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต. ม่วง เพื่อสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ	๑๒,๕๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๒,๕๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	๒ โครงการ	๔๗,๕๐๐				๓๕,๓๙๕	๗๔.๕๒	

๕.๓ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...งบกลาง...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในกรณีจำเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและนำไปใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นฯ	๘๔,๐๕๕	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๑,๙๐๐	๑๔.๑๖	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ/กิจกรรม	๘๔,๐๕๕				๑๑,๙๐๐	๑๔.๑๖	

(๒) แผนงาน...รักษาความสงบภายใน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยและดับไฟฟ้า	จัดฝึกอบรม ประชาชนตำบลมาย จำนวน ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลมาย	จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลมาย	๒๐,๐๐๐	ตำบลมาย	มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
	รวม	๒ โครงการ	๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๑๐๐	

๕.๔ กลยุทธ์...การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย...

(๑) แผนงาน...รักษาความสงบภายใน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี	จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี	๒๕,๐๐๐	ตำบลมาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๒,๘๕๙	๙๑.๔๔	กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันที่สำคัญของชาติ จำนวน ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	ตำบลมาย	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐,๐๐๐	๑๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘
	รวม	๒ โครงการ	๓๕,๐๐๐				๓๒,๘๕๙	๙๓.๘๘	

๕.๕ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นสามแยก บ้านคู ไปบ้านเลขที่ ๓๐๙ บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขยายเขตเสา - สายไฟฟ้า- อุปกรณ์ ประกอบครบ ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑๐ ต้นบ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๑๔๑,๕๐๐	หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๔๐,๙๗๓.๓๑	๙๙.๖๓	กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นหน้าวัดป่า สันติธรรมวาราม บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขยายเขตเสา - สายไฟฟ้า- อุปกรณ์ ประกอบครบระบบ ๑ เฟส จำนวน ๓ ต้น บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	๔๒,๔๕๐	หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๘,๓๕๗.๒๕	๙๐.๓๖	กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นหนองสระพัง บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งโคมคู่ขนาดหลอดละ ๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑๗ ชุด บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	๒๑๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๑๑,๕๓๖.๕๗	๙๗.๙๓	กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเส้นไปล้างส้ว บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๙๙.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๔ โครงการ	๘๙๗,๙๕๐				๘๘๗,๘๖๗	๙๘.๘๘	

(๒) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน เส้นหน้าบ้านนางลิ่งกา พ่อชั้นชาย ไปบ้านบ่อแดง บ้านนาจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๕๘ x ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร พร้อมฝาบิ่ด ค.ส.ล. และบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ x ๑ x ๑ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และฝาบิ่ดตะแกรงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้าย โครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	๓๙๕,๐๐๐	๙๘.๗๕	มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำ หมู่บ้าน บ้านนาจาง หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำ หมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๘.๘๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ต่อเติมโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่น เมทัลชีท หนา ๐.๓๕ มม. ก่อผนังฉาบปูน เรียบ ติดตั้งโครงเหล็กลดตาข่าย ปู กระเบื้องพื้นเวที ขนาด ๑๒ X ๑๒ นิ้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างลาน คสล. รอบศาลาพิกญาติ ประจำหมู่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๖๓ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๔	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านคู หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร พื้นหินขัด ติดตั้งประตุม้วน จำนวน ๖ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๐๐,๐๐๐	๑๐๐	เมษายน ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นกลางหมู่บ้าน ไปศูนย์ ศพก. เชื่อมต่อบ้านดงหม้อทอง บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร (๓) (๑)	ก่อสร้างถนน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติ (ป่าช้าสาธารณะ) บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปรับปรุงต่อเติมศาลาพักญาติต่อจากศาลาเดิม ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร ๒ ข้าง ทำโครงหลังคาเหล็ก , มุงกระเบื้องลอนคู่ , เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ เมตร , ปูกระเบื้องพื้น ขนาด ๑๖ x ๑๖ นิ้ว และระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าบ้านนางเสมอ ชูศรีขวัญ ไปโรงสีชุมชน บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร , วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) จำนวน ๙ ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เส้นหน้าวัด - ถนน รอบหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นวังเลิง บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๐๓ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ติดตั้งไม้กั้นประตูน้ำ จำนวน ๑ งาน ติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. อเนกประสงค์ (แห่งที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ขนาดความหนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๓ ตารางเมตร	๔๕๐,๐๐๐	อบต.มาย	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ศาลาประชาคมหมู่บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ไป หน้า บ้านนางจันทร์เพ็ญ พลหาญดี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร (รวม ปีกถนน คสล.) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กันยายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไป หนองน้ำปู่ตัน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปปะ ไฟไหม้ บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๕๐ ตารางเมตร (รวมปีกถนน ค.ส.ล.) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๔๙๖,๐๐๐	บ้าน กล้วยน้อย หมู่ที่ ๔	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๙๙.๔๐	กันยายน ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไป นาฮี บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอ บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	บ้านสมาน สามัคคี หมู่ที่ ๗	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑๔ โครงการ	๕,๕๗๘,๐๐๐				๒,๒๗๒,๐๐๐	๔๐.๗๓๑	

โครงการที่ใช้จ่ายโดยได้รับจัดสรรจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สน.ถ. ๑๑๒-๐๓ แยก บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ไปบ้านนาจาน หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๐ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ,ตีเส้นจราจร จำนวน ๑ งาน ,ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จจำนวน ๑ ป้าย	๘๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๗	กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ไปบ้านดงหม้อทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลดงหม้อทองใต้ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๓,๐๘๘,๘๘๘	หมู่ที่ ๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	๓,๐๘๘,๘๘๘	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
	รวม	๒ โครงการ	๓,๙๓๘,๘๘๘				๓,๐๘๘,๘๘๘	๗๘.๔๒	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๕. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ อาคาร สถานที่...

แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า ศาลาประชาคมหมู่บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ไป หน้าบ้านนางจันทร์เพ็ญ พหลวิทยุติ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร (รวมปีกถนน คสล.) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	กันยายน ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๕๔	มีนาคม ๒๕๖๘
	รวม		๒๑๘,๐๐๐				๒๑๗,๐๐๐	๙๙.๕๔	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

๑. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

๑.๑ กลยุทธ์...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนบน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาว ๕๘๘ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๖๐ เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านนาจาน หมู่ที่ ๒	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการขุดลอกลำห้วยจิว บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความยาว ๑,๑๘๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตรหรือ ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๒๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๓	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๔๙๓,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนล่าง บ้านตู หมู่ที่ ๕ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ความยาว ๘๐๕ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒ เมตร หรือปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๙,๐๐๐	บ้านตู หมู่ที่ ๕	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๔๙๓,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยฝายใหม่ บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัด สกลนคร	ขุดลอกลำห้วย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๐ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๓๐ เมตร หรือปริมาณดินขุด-ขนย้ายไม่น้อยกว่า ๘,๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร และปริมาณขุดดิน พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดินปริมาณไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
๕	โครงการขุดลอกลำห้วยมาย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ก้นลำห้วยกว้าง ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความยาว ๖๘๘ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณขุดดิน ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร , วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร (มอก.ชั้น๓) จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อ และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๘	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๘๕,๐๐๐	๙๗.๓๘๙๕๖	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการขุดลอกลำห้วยแตก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยปากกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ก้นลำห้วยกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ความยาว ๔๕๒ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณขุดดินไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๔๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๗๙๕๑๘	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๗	โครงการขุดลอกลำห้วยมายตอนกลาง บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมาย อำเภอบ้าน ม่วง จังหวัดสกลนคร	ขุดลอกลำห้วยพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๖ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๓๕ เมตร หรือปริมาณดินขุด-ขน ย้ายไม่น้อยกว่า ๙,๖๕๕ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑๐	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม	๗ โครงการ	๓,๔๘๘,๐๐๐				๑,๙๖๓,๐๐๐	๕๖.๒๘	

๒. ยุทธศาสตร์...การพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

๒.๑ กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

(๑) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม เทพื้นลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร หนา ๐๑๐ เมตร ไม้ นั่งคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๓ ชุด , ขา รับไม้จำนวน ๒ ชุด งบประมาณปี ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท	๑๙๓,๐๐๐	อบต.มาย	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๙๒,๓๐๐	๙๙.๖๔	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๑๙๓,๐๐๐				๑๙๒,๓๐๐	๙๙.๖๔	

๕. ยุทธศาสตร์...การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง...

กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ อาคาร สถานที่...

แผนงาน...เคหะและชุมชน...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปล้างส้ว บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๗,๐๐๐	๙๙.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๑ โครงการ	๔๙๘,๐๐๐				๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๙๙.๘๐	

๑.๒ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ อาคาร สถานที่...

แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปหนองน้ำปู่ตัน บ้านมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	บ้านมาย หมู่ที่ ๑	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น ไปปะไฟไหม้ บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๕๐ ตารางเมตร (รวมปีกถนน ค.ส.ล.) ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้ว เสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท	๔๙๖,๐๐๐	บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ ๔	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐	๙๙.๔๐	กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไป นาฮี บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗ ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๘๑๒ ตารางเมตร ไหล่ ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท	๔๙๘,๐๐๐	บ้านสมานสามัคคี หมู่ที่ ๗	พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	๓ โครงการ	๔๙๘,๐๐๐				๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๘.๘๐	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป..

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	จัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิง ให้กับพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๒ ตัว	๙,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๙,๖๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๙,๒๐๐	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โต๊ะพับ อเนกประสงค์สแตนเลส	จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๐ ตัว	๔๕,๐๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘
๓	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง ราคาตัวละ ๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๒ ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาดและเป็นราคาที่เคยจัดซื้อเนื่องจากครุภัณฑ์นี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๙,๖๐๐	อบต.มาย	ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๙,๖๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน ราคาตัวละ ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตัว ตั้งตามราคาท้องตลาดและเป็นราคาที่เคยจัดซื้อเนื่องจากครุภัณฑ์นี้ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์	๘,๐๐๐	อบต.มาย	ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๘,๐๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๕	เครื่องโทรศัพท์	<p>เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง แบบมีสาย จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ หรือของสำนักงบประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น (สืบราคาท้องตลาด) คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีเลขหมายสำหรับการใช้งานทั่วไป ๒. มีปุ่มกดสำหรับใช้งานเฉพาะ ไม่น้อยกว่าดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ปุ่มการโทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุด, ปุ่มการโอนสาย, ปุ่มการสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ หรือตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต ๓. สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต ๔. มีฟังก์ชันการใช้งานตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต ๕. มีส่วนประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต ๓. สามารถรองรับการใช้งานกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ๔. เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ 	๔,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓,๙๐๐	๙๗.๕๐	กันยายน
๖	โซฟาไม้	<p>โซฟาไม้ คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ชุดโซฟารับแขก ผลิตจากไม้แบบ ๓ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ x ๖๕ x ๙๕ ซม.(กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๑ ตัว ๒. ชุดโซฟารับแขก ผลิตจากไม้แบบ ๑ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ x ๖๕ x ๙๐ ซม.(กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๒ ตัว ๓. โต๊ะกลางผลิตจากไม้ แบบ ๔ ขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ x ๕๕ x ๔๕ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๑ ตัว 	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๙,๐๐๐	๙๕.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๗	โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๙ พร้อมแท่นกราบ จำนวน ๑ ชุด	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	เครื่องปรับอากาศ ติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๘๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๒๔,๘๐๐	๙๙.๖๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
๙	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบหน้าจอสัมผัส	โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบหน้าจอสัมผัส จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม ๙ โครงการ/กิจกรรม	๑๖๕,๗๐๐				๑๒๙,๕๐๐	๗๘.๑๕	

(๒) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว	๔,๘๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๔,๔๕๐	๙๒.๗๑	กันยายน ๒๕๖๘
๒	ชั้นเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง	ชั้นเก็บเอกสาร ๒ ชั้น ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ ตู้	๙,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๘,๔๐๐	๙๓.๓๓	กันยายน ๒๕๖๘
๓	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก	ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๑๕ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๘,๙๐๐	๘๙.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๔	ตู้เอกสารบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ	ตู้เอกสารบานเลื่อน บนกระจก ล่างทึบ จำนวน ๒ ตู้	๑๒,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑๑,๐๐๐	๙๑.๖๗	กันยายน ๒๕๖๘
๕	ตู้เอกสารเหล็กบาน เลื่อนกระจก จัดเก็บ ๒ ชั้น	ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ ๒ ชั้น จำนวน ๒ ตู้	๙,๗๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๙,๒๐๐	๙๔.๘๕	กันยายน ๒๕๖๘
๖	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๖ ตัว	๘,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๗,๕๐๐	๙๓.๗๕	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	รวม ๖ โครงการ/กิจกรรม	๕๓,๕๐๐				๔๙,๔๕๐	๙๒.๔๓	

(๓) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา ...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เก้าอี้มีพนักพิง	เก้าอี้มีพนักพิง จำนวน ๑ ตัว ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ หรือของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด	๔,๘๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔,๔๕๐	๙๒.๗๑	กันยายน ๒๕๖๘
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคา รวมค่าติดตั้ง แบบติด ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๕๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๙,๔๐๐	๙๙.๔๙	กันยายน ๒๕๖๘
๓	โต๊ะทำงาน	โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ หรือของสำนักงานงบประมาณ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อตามราคาตามท้องตลาด	๘,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๗,๕๐๐	๙๓.๗๕	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	รวม ๓ โครงการ/กิจกรรม	๓๒,๓๐๐				๓๑,๓๕๐	๙๗.๐๖	

๒. ประเภทครุภัณฑ์...คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์...

๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางฯ จำนวน ๓ เครื่อง	๒๔๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๘,๐๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๗๑,๗๐๐	๙๙.๕๘	มีนาคม ๒๕๖๘
๒	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๗๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๕๐๐	๙๖.๔๙	มีนาคม ๒๕๖๘
๓	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	๘,๒๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๘,๒๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๒๓,๙๐๐	๙๙.๕๘	กันยายน ๒๕๖๘
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตามเกณฑ์ราคากลางฯ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๒๓,๙๐๐	๙๙.๕๘	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม	๑๓๓,๙๐๐				๑๓๓,๒๐๐	๙๙.๔๘	

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๔,๑๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	รวม ๑ โครงการ/กิจกรรม	๔,๑๐๐				๔,๑๐๐	๑๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์...งานบ้านงานครัว...

๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี ๔. พร้อมใบมีด	๑๘,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๘,๐๐๐	๘๔.๗๔	ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น ๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า ๓. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ ๒๖ นิ้ว ๔. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ๕. ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ลิตร	๑๒,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองส่งเสริมการเกษตร	๑๒,๐๐๐	๑๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	รวม ๒ โครงการ/กิจกรรม	๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	๘๖.๗๗	

๔. ประเภทครุภัณฑ์...ไฟฟ้าและวิทยุ...

๑ กลยุทธ์...พัฒนาคนให้มีคุณภาพให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม...

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	ระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านด่านไชโย หมู่ที่ ๖ ตำบลม้าย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ วัตต์ ๑ เครื่อง ลำโพงฮอร์น ขนาด ๖๐๐ วัตต์ ๑๕ ตัว ไมโครโฟนไร้สาย ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑๘๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๖	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	กองช่าง	๑๗๐,๐๐๐	๙๓.๔๑	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม	รวม ๑ โครงการ/กิจกรรม	๑๘๒,๐๐๐				๑๗๐,๐๐๐	๙๓.๔๑	

๕. ประเภทครุภัณฑ์...ก่อสร้าง...

๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา ...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	ชุดทดสอบความชื้นเหลว	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้ เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C๑๔๓, AASHTO T๒๓,T๑๑๙, T๑๒๖ รายละเอียดทางเทคนิค แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด ทำด้วยสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน ๘ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด ๔ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว ๑ อัน เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) ๑ อัน ถาดรอง (Tray)ขนาด ๒๔*๒๔ นิ้ว ทำจากโลหะผสม ๑ ใบ ที่ตัก(Scoop) ใช้ตักคอนกรีต ใส่ลงในแบบ ๑ อัน แปรง ทองเหลืองด้ามไม้ ๑ อัน เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง ๑ อัน (โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๘,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔,๙๐๐	๖๑.๒๕	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตจำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้ แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต ขนาด ๑๕*๑๕*๑๕ เซ็นติเมตร ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใส่เรียบมีความหนา ๑๐ มิลลิเมตรสามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้อย่างสนิทปราศจากช่องโหว่ โดยใช้น้ำอัดชั้นยัด (โดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๖,๔๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔,๖๐๐	๗๑.๘๘	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม	รวม ๒ โครงการ/กิจกรรม	๑๔,๔๐๐				๙,๕๐๐	๖๕.๙๗	

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ประเภทครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

๑. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป..

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เครื่องตัดแต่งฟุ้งไม้	เครื่องตัดแต่งฟุ้งไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ ๑. เป็นเครื่องตัดแต่งฟุ้งไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ ๒. ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ ๓. ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี ๔. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า ๕. ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว ๖. ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ ๒ ด้าน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔)	๑๑,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองการเกษตร	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของ ครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	เครื่องปั๊มลม	เครื่องปั๊มลม AC/DC พร้อมแบตเตอรี่ สำรองไฟอัตโนมัติ รุ่น HLP -๔๐๐๐ ปรับ ระดับแรงลมได้ คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. กำลังลม : ๖๐ ลิตร/นาที ๒. กำลังไฟ : ๒๘ วัตต์ ๓. ดันน้ำลึก ๑.๕ เมตร ๔. สายไฟ ๑๕๐ cm. ๕. ขนาดโดยประมาณ ๓๒๐ x ๒๐๒ x ๑๘๓ mm. ๖. ทางลมออก ๑๐ mm. (สามารถต่อ สายอีก ๘ mm และ ๑๐ mm ได้) ๗. สายอีกต่อท่อแยกลม ๘mm *๒ชิ้น ๘. ท่อแยกลม รูลมเข้า ๘ mm. รูลมออก ๖ mm - ๖ ทาง *๑ ชิ้น	๔,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองการเกษตร	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		๑๕,๐๐๐				-	-	

๒. ประเภทครุภัณฑ์...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	เครื่องโทรศัพท์	<p>เครื่องโทรศัพท์ แบบตั้งโต๊ะหรือติดผนัง แบบมีสาย จำนวน ๑ เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ หรือของสำนักงานงบประมาณตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ตามราคาท้องถิ่น (สีบราคาท้องตลาด) คุณลักษณะเฉพาะทั่วไป ดังนี้</p> <p>๑. มีเลขหมายสำหรับการใช้งานทั่วไป</p> <p>๒. มีปุ่มกดสำหรับใช้งานเฉพาะ ไม่น้อยกว่าดังนี้</p> <p>ปุ่มการโทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุด,ปุ่มการโอนสาย, ปุ่มการสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ หรือตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต</p> <p>๓. สามารถปรับระดับเสียงเรียกเข้าได้ตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต</p> <p>๔. มีฟังก์ชันการใช้งานตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต</p> <p>๕. มีส่วนประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานรุ่นของผู้ผลิต</p> <p>๓. สามารถรองรับการใช้งานกับระบบโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้</p> <p>๔. เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของเครื่องโทรศัพท์ทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศ หรือต่างประเทศ</p>	๔,๐๐๐	อบต.มาย	กัญยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓,๙๐๐	๙๗.๕๐	กัญยายน

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	โซฟาไม้	โซฟาไม้ คุณลักษณะ ดังนี้ ๑. ชุดโซฟารับแขก ผลิตจากไม้แบบ ๓ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ x ๖๕ x ๙๕ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๑ ตัว ๒. ชุดโซฟารับแขก ผลิตจากไม้แบบ ๑ ที่นั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ x ๖๕ x ๙๐ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๒ ตัว ๓. โต๊ะกลางผลิตจากไม้ แบบ ๔ ขา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ x ๕๕ x ๔๕ ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) จำนวน ๑ ตัว	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๙,๐๐๐	๙๕.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๒๔,๐๐๐				๒๒,๙๐๐	๙๕.๔๒	

๓. ประเภทครุภัณฑ์...ก่อสร้าง...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	ชุดทดสอบความชื้นเหวลว	ชุดทดสอบความชื้นเหวลวของคอนกรีต (Slump Test) จำนวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้ เป็นชุดทดสอบเพื่อหาค่าความชื้นเหวลวของคอนกรีต โดยวิธีหาค่าการยุบตัวตามมาตรฐาน ASTM C๑๔๓, AASHTO T๒๓, T๑๑๙, T๑๒๖ รายละเอียดทางเทคนิค แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัดทำด้วยสแตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐาน ๘ นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางบนยอด ๔ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว ๑ อัน เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod) ๑ อัน ถาดรอง (Tray) ขนาด ๒๔*๒๔ นิ้ว ทำจากโลหะผสม ๑ ใบ ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีต ใส่ลงในแบบ ๑ อัน แปรงทองเหลืองตามไม้ ๑ อัน เกรียงสำหรับปาดตัวอย่าง ๑ อัน (โดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๘,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔,๙๐๐	๖๑.๒๕	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต	แบบหล่อลูกปูนคอนกรีตจำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป ดังนี้ แบบหล่อลูกปูนคอนกรีต ขนาด ๑๕*๑๕*๑๕ เซ็นติเมตร ทำด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใส่เรียบมีความหนา ๑๐ มิลลิเมตร สามารถแยกออกได้ และประกอบกันได้อย่างสนิท ปราศจากช่องโหว่ โดยใช้เนื้อชั้นยึด (โดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๔,๖๐๐	๓๐.๖๗	กันยายน ๒๕๖๘
๓	กล้องระดับ	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า คุณลักษณะ ดังนี้ ๑) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง ๒) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ ๓) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า ๔) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร	๓๐,๕๐๐	อบต.มาย	กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๕๓,๕๐๐				๔,๕๐๐	๑๗.๗๖	

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุ...สำนักงาน...

๑.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๙๗,๔๓๐.๐๐	๙๗.๔๓	กันยายน ๒๕๖๘
๒	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๖๓,๙๐๙.๒๕	๙๑.๓๐	กันยายน ๒๕๖๘
๓	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
		รวม ๓ รายการ	๑๗๕,๐๐๐				๑๖๑,๓๓๙.๒๕	๙๒.๑๙	

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๑,๐๐๐	๗๓.๓๓	กันยายน ๒๕๖๘
		รวม	๑๕,๐๐๐				๑๑,๐๐๐	๗๓.๓๓	

(๓) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ งบฯลฯ	๑๐๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๔,๔๕๕	๙๖.๓๗	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๕,๐๐๐				๑๔,๔๕๕	๙๖.๓๗	

(๔) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ งบฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๑๐๐	

(๕) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ งบฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๔๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๗๕,๐๐๐				๔๕,๐๐๐	๖๐	

(๖) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ งบฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๔,๙๘๐	๙๙.๘๗	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๕,๐๐๐				๑๔,๙๘๐	๙๙.๘๗	

(๗) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุสำนักงาน	ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ งบฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๕,๐๐๐	๑๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
	รวม		๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๑๐๐	

๒. ประเภทวัสดุ...ไฟฟ้าและวิทยุ...

๒.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๕,๐๐๐				-	-	

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๙,๙๙๐	๙๙.๙๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๐,๐๐๐				๙,๙๙๐	๙๙.๙๐	

(๓) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๕,๐๐๐				-	-	

๒.๒ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพัน สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๒๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐	๑๐๐	

๓. ประเภทวัสดุ...งานบ้านงานครัว...

๓.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๐,๑๕๙.๐๐	๓๓.๘๖	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๓๐,๐๐๐				๑๐,๑๕๙	๓๓.๘๖	

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุงานบ้าน งานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขต พื้นที่ตำบลมาย จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย โรงเรียนนา จานกล้วยน้อย โรงเรียนบ้านหนองบ่อโนนสว่าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มาย จำนวน ๒๖๐ วัน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ศพด. บ้านมาย ศพด. บ้านนาจานกล้วยน้อย ศพด. บ้านหนองบ่อ - โนนสว่าง และค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ	๗๕๒,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๖๓๒,๗๙๖.๔๓	๗๘.๙๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๘๐๒,๐๐๐				๖๓๒,๗๙๖.๔๓	๗๘.๙๐	

๔. ประเภทวัสดุ...ก่อสร้าง...

๔.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๑๐๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๒,๕๒๐	๖๒.๖๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๒๐,๐๐๐				๑๒,๕๒๐	๖๒.๖๐	

(๒) แผนงาน..สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๑๕,๒๕๐	๗๖.๒๕	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม		๒๐,๐๐๐				๑๕,๒๕๐	๗๖.๒๕	

(๓) แผนงาน..อุตสาหกรรมและการโยธา....

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุก่อสร้าง	ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	๑๙,๙๐๐	๙๙.๕๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๒๐,๐๐๐				๑๙,๙๐๐	๙๙.๕๐	

๕. ประเภทวัสดุ...ยานพาหนะและขนส่ง...

๕.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ งานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๖,๕๔๔.๔๕	๖๕.๔๔	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๐,๐๐๐				๖,๕๔๔.๔๕	๖๕.๔๔	

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น เบรก ครีซ พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ งานจ่าย ล้อ ถังน้ำมัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๑๕,๐๐๐				-	-	

๖. ประเภทวัสดุ...เชื้อเพลิงและหล่อลื่น...

๖.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๗๗,๐๓๐.๐๐	๙๓.๑๗	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๙๐,๐๐๐				๑๗๗,๐๓๐	๙๓.๑๗	

๖.๒ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔๐,๘๐๐	๔๕.๓๓	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๙๐,๐๐๐				๔๐,๘๐๐	๔๕.๓๓	

๖.๓ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค...

(๑) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕๙,๒๐๐	๙๑.๐๘	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๖๕,๐๐๐				๕๙,๒๐๐	๙๑.๐๘	

๖.๔ กลยุทธ์...ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการ อาคาร สถานที่...

(๑) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมัน เบนซิน น้ำมันเตา น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		๓๐,๐๐๐				-	-	

๗. ประเภทวัสดุ...วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์...

๗.๑ กลยุทธ์...การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๒๑,๒๕๐	๖๐.๗๑	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๓๕,๐๐๐				๒๑,๒๕๐	๖๐.๗๑	

(๒) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	อบต.มาย	พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๗๘,๖๐๐	๘๗.๓๓	สิงหาคม ๒๕๖๘
	รวม		๙๐,๐๐๐				๗๘,๖๐๐	๘๗.๓๓	

๘. ประเภทวัสดุ...โฆษณาและเผยแพร่...

๘.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๒,๗๙๖.๐๐	๕๕.๙๒	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๕,๐๐๐				๒,๗๙๖	๑๘.๖๔	

(๒) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๔๐๐	๕๔.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๐,๐๐๐				๕,๔๐๐	๕๔.๐๐	

(๓) แผนงาน...การศึกษา..

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรี่การ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๕,๐๐๐				-	-	

(๔) แผนงาน...สาธารณสุข..

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๕,๐๐๐				-	-	

(๕) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म เมมโมรีการ์ด फिल्मสไลด์ ฯลฯ	๓,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
			๓,๐๐๐				-	-	

๙. ประเภทวัสดุ...คอมพิวเตอร์...

๙.๑ กลยุทธ์...การพัฒนาองค์กรและบุคลากร...

(๑) แผนงาน...บริหารงานทั่วไป...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๓๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๓๑,๑๕๐	๘๙.๐๐	กันยายน ๒๕๖๘

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง	๒๐,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๒๐,๐๐๐				๕๑,๑๕๐	๘๕.๒๕	

(๒) แผนงาน...การศึกษา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๕,๐๐๐				๕,๐๐๐	๑๐๐	

(๓) แผนงาน...สาธารณสุข...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุ คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๔,๙๔๐	๙๘.๘๐	มิถุนายน ๒๕๖๘
	รวม		๕,๐๐๐				๔,๙๔๐	๙๘.๘๐	

(๔) แผนงาน...สังคมสงเคราะห์...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของ วัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการ แล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุ คอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสไดร์ฟ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองสวัสดิการ สังคม	๑๕,๐๐๐	๑๐๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๕,๐๐๐				๑๕,๐๐๐	๑๐๐	

(๕) แผนงาน...อุตสาหกรรมและการโยธา...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		๑๐,๐๐๐				-	-	

(๖) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดีรอมไดรฟ์ แผ่นกรองแสง แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๔,๙๔๐	๙๘.๘๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๕,๐๐๐				๔,๙๔๐	๙๘.๘๐	

๑๐. ประเภทวัสดุ...เครื่องดับเพลิง...

๑๐.๑ กลยุทธ์...การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...

(๑) แผนงาน...การรักษาความสงบภายใน...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.มาย	พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	๑๙,๘๐๐	๙๙.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘
	รวม		๒๐,๐๐๐				๑๙,๘๐๐	๙๙.๐๐	

๑๑. ประเภทวัสดุ...กีฬา...

๑๑.๑ กลยุทธ์...การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ...

(๑) แผนงาน...การการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุกีฬา	ค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายกีฬา ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแฮร์บอล แผ่นโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	อบต.มาย	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักปลัด	๗๙,๙๓๐	๙๙.๙๑	ธันวาคม ๒๕๖๗
	รวม		๘๐,๐๐๐				๗๙,๙๓๐	๙๙.๙๑	

๑๒. ประเภทวัสดุ...การเกษตร...

๑๒.๑ กลยุทธ์...เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร...

(๑) แผนงาน...การเกษตร...

ที่	วัสดุ	รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ผลการเบิกจ่าย		ดำเนินการแล้วเสร็จ
							เบิกแล้ว	ร้อยละ	
๑	วัสดุการเกษตร	ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	อบต.มาย	ธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองส่งเสริมการเกษตร	๘,๘๕๐	๘๘.๕๐	กันยายน ๒๕๖๘
	รวม		๑๐,๐๐๐				๘,๘๕๐	๘๘.๕๐	